


ca. 50 mm verdichtetes Planum, planeben abgezogen (Feinsplitt oder ähnliches)
 Unterbau: Verdichtungsgrad: ca. 98 % / Bodenpressung: 150 kN/m²
 max Abweichung bzgl. Ebenheit und Neigung des Plenums +/- 0,5 cm
 über die Gebäudeausenmaße, zulässig sind einzelne Fehlstellen bis +/- 1,5 cm
 (zBsp. Fußspuren) bis 40 cm Länge
 Toleranz bzgl. Höhenlage nach bauseitigen Anforderungen

- Die empfohlene Eingrabetiefe sollte nicht überschritten werden! (gemessen an der tiefsten Stelle der Baugrube)
- Ringerdung mindestens 50 cm tief, Abstand zur Station ca 80 bis 100 cm
- Die Baugrube ist mit einem Arbeitsraum von umlaufend min 50 cm, je nach Position der Ringerdung, auszuheben.
- Der Aushub ist so neben der Baugrube zu lagern, das ein freier Zugang für LKW und Kran gewährleistet ist.
- Die Eckpunkte der Station sind in der Baugrube mittels Holzpflocken o. ä. zu kennzeichnen.
- Die Baugrube (Böschung, Arbeitsraumbreite und Sicherheitsabstände) ist gemäß DIN 4124 herzustellen.
- 50 cm umlaufender Arbeitsraum ist nur Vorgabe der Fa. Scheidt und kann aufgrund von technischen Anschlussbedingungen der Energieversorger bezgl. der Erdungsanlage größer ausfallen.
- Bei Zwischenlagerung ist die Station waagrecht auf vier planeben ausgerichteten Kanthölzern jeweils auf den Ecken oder alternativ auf einem planeben abgezogenen Splittbett zu lagern. Eine Verdrehung ist unbedingt zu vermeiden.

 <small>Umschalten auf Zukunft.</small>			<small>Masse ohne Toleranzangaben nach DIN ISO 2768-m</small>	<small>Maßstab: 1 : 50</small>	<small>Angelegt</small>
			<small>Auftragsnummer:</small>		
			<small>Kunde:</small>		
			<small>Adresse:</small>		
					
			BEK Endausbau / BEK final expansion		
			<small>Aushubskizze / excavation plan</small>		
			00004876		00
			<small>Material: S235JRG2</small>		<small>A3</small>
<small>00</small>	<small>Abteilung: Konstruktion</small>				
	<small>Produktgruppe: Stationen</small>				
	<small>Produkt: BEK</small>				
	<small>Klasse: Aushub</small>				
<small>REV.</small>	<small>ÄNDERUNGEN</small>	<small>DATUM</small>	<small>NAME</small>	<small>Ersatz für:</small>	<small>Gedruckt am:</small>